

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной
монополии в 2019 году

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционн ой программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающи м итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Реконструкция терминала АВК ВВЛ			3 059 008	1 060 052	1 724 457	1 084 668	1 749 073	102	101
	- за счет собственных средств организации			1 909 008	414 293	574 457	483 761	648 166	117	113
	- за счет заемных средств			650 000	650 000	650 000	600 907	600 907	92	92
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ			500 000	82 310	500 000	82 310	500 000	100	100
2.	Прочие объекты капитального строительства			86 551	86 551	86 551	10 679	10 679	12	12
	- за счет собственных средств организации			86 551	86 551	86 551	10 679	10 679	12	12
	- за счет заемных средств			0	0					
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ			0	0		0	0		
3.	Программа реконструкции			200 754	200 754	200 754	184 163	184 163	92	92
	- за счет собственных средств организации			200 754	200 754	200 754	184 163	184 163	92	92
	- за счет заемных средств				0					
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ				0					
4.	Приобретение основных средств приобретаемых ОАО МАУ			157 936	157 936	157 936	119 071	119 071	75	75
	- за счет собственных средств организации			157 936	157 936	157 936	119 071	119 071	75	75
	- за счет заемных средств			0	0					
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ				0					